СТРОЙЦИРК

ООО «Стройцирк»
142150,г. Москва, поселение Краснопахорское
д. Красная Пахра, д. 1
+7 (495) 969-63-56 +7 (495) 542-17-72

www.a-scircus.ru e-mail: scircus2@list.ru

30.01..2018

АКТ ИСПЫТАНИЙ

Цепных лебедок Chain Master D8.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Главный инженер ООО «Стройцирк » Павлова Е.Ф, Прораб ООО « Стройцирк » Петричец М.Ю , Прораб ООО «Стройцирк» Кутянин И.Н составили настоящий акт о том, что 30 января 2018 г. были проведены испытания цепных лебедок принадлежащих

ООО «Т-Аудио»

Зав. № 700231,700220,608112,700228,703240

Допустимая полезная нагрузка –1000кг

Испытания проводились в два этапа:

1. **Статическое:**

В процессе испытания цепная лебёдка Chain master D8 нагружалась грузами массой 1250 кг и выдерживалась в течение 15 мин.

Результат – остаточные деформации не наблюдались.

2. **Динамическое:**

В процессе испытания цепная лебёдка Chain master D8 нагружалась грузами массой 1100 кг, проводился подъем и опускание груза с промежуточными остановками.

Результат – система подъема исправна, проскальзывание и остаточной деформации не наблюдалось.

Комиссия:

Главный инженер
ООО «Стройцирк» _____ **/Павлова Е.Ф./**

Прораб
ООО «Стройцирк» _____ **/Петричец М.Ю./**

Прораб
ООО «Стройцирк» _____ **/Кутянин И.Н./**